

Bauvorhaben:


Auftraggeber:

Bauteil/Stockwerk/Raum:

Installationsfirma:

Estrichleger:

Estricharbeiten beendet am:



Beginn der Aufheizphase mit °C T_V am: Aufheizung mit +5 K-Stufe auf °C T_V am:

Aufheizung mit +5 K-Stufe auf °C T_V am: Aufheizung mit +5 K-Stufe auf °C T_V am:

Aufheizung mit +5 K-Stufe auf °C T_V am: Aufheizung mit +5 K-Stufe auf °C T_V am:

Aufheizung mit +5 K-Stufe auf °C T_V am: Aufheizung mit +5 K-Stufe auf °C T_V am:

Beginn der Abheizphase mit °C T_V am: Abheizung mit -5 K-Stufe auf °C T_V am:

Abheizung mit -5 K-Stufe auf °C T_V am: Abheizung mit -5 K-Stufe auf °C T_V am:

Ende der Auf- und Abheizphase am: Aufheizung unterbrochen? vom: bis:

War die beheizte Fußbodenfläche frei? ☐ ja ☐ nein Waren die Räume zugfrei belüftet? ☐ ja ☐ nein

Die Anlage wurde bei einer Außentemperatur von °C für weitere Baumaßnahmen freigegeben am:

Bauherr/Auftraggeber:

Installationsfirma:

Bauleitung/Architekt:

Nach dem beschriebenen Auf- und Abheizvorgang ist noch nicht sichergestellt, dass der Estrich für den aufzubringenden Bodenbelag die vorgeschriebene Restfeuchte erreicht hat. Unter Umständen ist ein weiteres Auf- und Abheizen notwendig.

Bauvorhaben:


Auftraggeber:

Bauteil/Stockwerk/Raum:

Installationsfirma:

Estrichleger:

Estricharbeiten beendet am:



Beginn der Aufheizphase mit °C T_V am: Aufheizung mit +5 K-Stufe auf °C T_V am:

Aufheizung mit +5 K-Stufe auf °C T_V am: Aufheizung mit +5 K-Stufe auf °C T_V am:

Aufheizung mit +5 K-Stufe auf °C T_V am: Aufheizung mit +5 K-Stufe auf °C T_V am:

Aufheizung mit +5 K-Stufe auf °C T_V am: Aufheizung mit +5 K-Stufe auf °C T_V am:

Beginn der Abheizphase mit °C T_V am: Abheizung mit -5 K-Stufe auf °C T_V am:

Abheizung mit -5 K-Stufe auf °C T_V am: Abheizung mit -5 K-Stufe auf °C T_V am:

Ende der Auf- und Abheizphase am: Aufheizung unterbrochen? vom: bis:

War die beheizte Fußbodenfläche frei? ☐ ja ☐ nein Waren die Räume zugfrei belüftet? ☐ ja ☐ nein

Die Anlage wurde bei einer Außentemperatur von °C für weitere Baumaßnahmen freigegeben am:

Bauherr/Auftraggeber:

Installationsfirma:

Bauleitung/Architekt:

Nach dem beschriebenen Auf- und Abheizvorgang ist noch nicht sichergestellt, dass der Estrich für den aufzubringenden Bodenbelag die vorgeschriebene Restfeuchte erreicht hat. Unter Umständen ist ein weiteres Auf- und Abheizen notwendig.