MULTIBETON
FUSSBODENHEIZUNG · CHAUFFAGE PAR LE SOL · UNDERFLOOR HEATING

Dichtheitsprüfung
Protokoll

Anforderung gemäß EN 1264-4
Vor dem Einbau des Estrichs sind die Heizkreise mit einer Wasserdruckprobe auf Dichtheit zu prüfen. Der Prüfdruck darf nicht weniger als 4 bar und nicht mehr als 6 bar betragen.

Die Dichtheitsprüfung ist von der Heizungsfachfirma vorzunehmen. Die Heizungsfachfirma bestätigt die Prüfung mit diesem Protokoll und legt es den Vertragsunterlagen bei.

Bauleitung/Architekt:	Heizungsfachfirma:
Bauvorhaben:	Bauabschnitt/Stockwerk:
Auftraggeber:	Wohnung:
Datum der Prüfung:	Anlagenteil:

Sichtprüfung aller Verbindungen auf fachgerechte Ausführung kontrolliert.	❍ ja ❍ nein
Anlagenkomponenten, die dem Prüfdruck nicht entsprechen, wurden von der Prüfung ausgeschlossen.	❍ ja ❍ nein
Anlage komplett befüllt und entlüftet.	❍ ja ❍ nein
Frostgefahr ist während der Prüfung nicht gegeben (ggf. auf Frostschutz achten).	❍ ja ❍ nein
Umgebungstemperatur	..... °C
Wassertemperatur	..... °C
Maximaler Betriebsdruck	..... bar
Maximaler Prüfdruck	..... bar
Prüfdauer (mindestens 2 Stunden)	..... h
Die Abweichung zwischen Anfangsprüfdruck und Endprüfdruck betrug nicht mehr als 0,15 bar.	❍ ja ❍ nein
Die Flächenheizung war während der Prüfzeit dicht.	❍ ja ❍ nein

Bauherr/Auftraggeber:	Heizungsfachfirma:

Bauleitung/Architekt:

MULTIBETON GmbH, Heuserweg 23, 53842 Troisdorf-Spich, **Telefon** +49 2241 25200-0, **Telefax** +49 2241 25200-99,
E-Mail info@multibeton.de, **Internet** www.multibeton.de

Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Aktualisierungen oder Ergänzungen vorzunehmen.

MULTIBETON GmbH, Heuserweg 23, 53842 Troisdorf-Spich, **Telefon** +49 2241 25200-0, **Telefax** +49 2241 25200-99,
E-Mail info@multibeton.de, **Internet** www.multibeton.de

Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Aktualisierungen oder Ergänzungen vorzunehmen.